

民乐县小堵麻水库项目（政府债券项目）

绩效评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：民乐县小堵麻水库项目（政府债券项目）绩效评价

实施单位：民乐县水务局

评价时间：2025年9月

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

甘肃中医科新项目管理咨询有限责任公司



民乐县小堵麻水库项目 (政府债券项目)绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	民乐县小堵麻水库项目(政府债券项目)绩效评价		
	评价年度	2025 年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	民乐县财政局	评价机构名称	甘肃中匠科新 项目管理咨询 有限责任公司
	评价对象	民乐县水务局		
实施目的	为强化项目单位支出责任，提高财政资金使用效益，采取“财政+第三方机构”模式，对民乐县小堵麻水库项目(政府债券项目)资金开展绩效评价，评价工作以预算资金管理为主线，从决策、过程、产出、效益等方面，衡量项目实施效果，为优化预算决策、改进管理、完善政策提供依据。			
资金情况 (万元)	预算资金安排	2700.00	实际到位资金	2700.00
	其中：债券资金	2700.00	其中：债券资金	2700.00
	实际支出资金	2700.00	结转结余资金	0
	预算执行率	100%		

二、绩效目标

年度绩效目标	完成1号、3号蓄水池坝坡防渗及库区防渗工程。完成3座蓄水池进水控制室、出水控制室工程。完成拦河大坝坝体碾压，泄洪廊道、溢洪道工程完成总工程量的85%。河道疏浚完成总工程量的70%。
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------

三、评价基本情况

评价范围	民乐县小堵麻水库项目（政府债券项目），涵盖预算资金 2700 万元。
评价依据	<ol style="list-style-type: none">1. 《中华人民共和国预算法》2. 《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）3. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）4. 财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号）5. 《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）6. 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知（甘财绩〔2020〕5号）7. 《关于民乐县小堵麻水库工程初步设计报告的批复》（民水改〔2020〕95号）8. 《民乐县苏油口灌区水资源优化配置工程项目（专项债券）的通知》（民财农函〔2023〕41号）9. 《民乐县人民政府关于2023年地方政府专项债券项目用途调整情况的函》（民政函〔2023〕126号）10. 《民乐县小堵麻水库项目（专项债券项目）地方政府专项债券实施方案（含事前绩效评估）》
绩效评价指标体系	围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标4个、二级指标15个、三级指标39个，决策等4个一级指标占比

	分别为 15%、20%、35%、30%。
评价办法	比较法、公众评判法、成本效益分析法、因素分析法等。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取资料研究、数据分析、走访调查、面对面座谈等方式进行，数据处理采取集中分析方法开展。
绩效评价工作过程	接受委托任务、前期调研、拟定方案、现场评价、撰写报告、资料归档（2025年8月16日-9月10日）。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论		评价得分	91.37	评价等级	优	
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分率	93.33%	87.5%	93.94%	90.22%	91.37%

五、存在问题

(一) 项目建设单位部分效益绩效指标设置未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如：“社会效益指标”中三级指标“提高水土保持意识”、“提高全民防灾避灾意识”、“居民节约用水意识预期效果”的指标值均设定为“显著”，无法具体衡量。

(二) 项目建设单位未提供专项债券项目本息偿还方案。

(三) 项目建设单位未提供年度内针对项目实施情况进行监督检查的资料。

六、有关对策建议

(一) 合理设置绩效指标，补齐预算绩效短板。

一是建议项目建设单位以项目总目标为导向，设置的三级指标要与总目标

的实现程度相匹配；二是建议项目建设单位树立绩效管理意识，通过对建设内容的梳理，编制切实可行的绩效目标。

（二）加强绩效目标管理

对于项目的绩效目标及绩效指标，应以年度绩效目标为指导，通过本年度预算与项目任务的匹配性分析，确定项目在投入、产出、效果、影响力四个方面具体的、量化的、相关的、重要性与代表性相结合的指标。建议项目建设单位一是做好项目前期工作，综合考虑项目的资金规模、实施内容、实施年限、实施目标、实施程序及效益等，全面、合理地设定项目的绩效目标，避免因前期工作不充分等因素影响绩效目标的设定，确保绩效目标设定的合理性和准确性，实现通过绩效管理支持社会治理效能提升的初衷。二是根据绩效结果，加强事后分析，查找存在的问题，形成整改措施，不断提升绩效管理水平。

（三）建立健全专项债券项目本息偿还方案

建议项目建设单位建立健全项目本息偿还方案，确保方案切实可行。

（四）加强监督检查，落实监管责任

建议项目建设单位加强对项目实施的日常监管和监督检查，落实主体责任和监管责任，强化建设进度、质量安全、计划执行、资金使用、交（竣）工验收的监督管理，加强项目相关信息报送工作。

七、其他需要说明的事项

1. 本次绩效评价所需资料均由民乐县水务局工作人员提供。
 2. 本次绩效评价各项指标得分四舍五入保留两位小数。
-

八、评价指标体系

一级指标	二级指标
A. 决策（15分）	A1 项目立项（5分）
	A2 绩效目标（5分）
	A3 资金投入（5分）
B. 过程（20分）	B1 资金管理（10分）
	B2 组织实施（6分）
	B3 预算管理（4分）

C. 产出 (33 分)	C1 产出数量 (12 分)
	C2 产出质量 (9 分)
	C3 产出时效 (8 分)
	C4 产出成本 (4 分)
D. 效益 (32 分)	D1 社会效益 (6 分)
	D2 经济效益 (8 分)
	D3 生态效益 (4 分)
	D4 可持续影响 (4 分)
	D5 满意度 (10 分)

评价机构（盖章）：



主评人（签字）： 张阳阳