

民乐县小堵麻水库项目（专项债券项目）

绩效评价报告

一、项目基本情况				
基 本 情 况	项目名称	民乐县小堵麻水库项目（专项债券项目）绩效评价		
	评价年度	2023 年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	民乐县财政局	评价机构名称	甘肃华晨建设工程有限公司 项目管理有限公司
	评价对象	民乐县水务局		
实 施 目 的	为强化项目单位支出责任，提高财政资金使用效益，采取“财政+第三方机构”模式，对民乐县小堵麻水库项目（专项债券项目）资金开展绩效评价，评价工作以预算资金管理为主线，从决策、过程、产出、效益等方面，衡量项目实施效果，为优化预算决策、改进管理、完善政策提供依据。			
资 金 情 况 (万元)	预算资金安排	6500.00	实际到位资金	6500.00
	其中：债券资金	6500.00	其中：债券资金	6500.00
	实际支出资金	5577.0180	结转结余资金	922.982
	预算执行率	85.80%		

二、绩效目标

年度绩效目标	1. 新建小堵麻水库总库容为 384 万 m³，其中：兴利库容为 350 万 m³，死库容为 24 万 m³，调洪库容为 10 万 m³，主要建设内容为拦河水库和调蓄水池； 2. 通过兴修小堵麻水库工程可以更加充分利用小堵麻河水资源，扩大小堵麻所控制灌溉范围，并且可以解决由于来水量时空不均匀所导致的春旱及秋旱问题，提高了水资源的利用率； 3. 项目的实施促进当地经济发展，改善区域内饮用水环境，提高了受水区域内群众的生活水平。
--------	---

三、评价基本情况

评价范围	民乐县小堵麻水库项目（专项债券项目），涵盖 预算资金 6500.00 万元。
评价依据	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）； 3. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）； 4. 财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101 号）； 5. 《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）； 6. 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等 6 个办法和规程的通知（甘财绩〔2020〕5 号）； 7. 《关于民乐县小堵麻水库工程初步设计报告的批复》（民水改〔2020〕95 号）； 8. 《民乐县苏油口灌区水资源优化配置工程项目（专项债券）的通知》（民财农函〔2023〕41 号）； 9. 《民乐县人民政府关于2023年地方政府专项债券项目用途调整情况的函》（民政函〔2023〕126 号）； 10. 《民乐县小堵麻水库项目（专项债券项目）地方政府专项债券实施方案（含事前绩效评估）》。
绩效评价指标体系	围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标 4 个、二级指标 15 个、三级指标 37 个，决策等 4 个一级指标占比分别为 15%、20%、35%、30%。
评价办法	比较法、公众评判法、成本效益分析法、因素分析法等。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取资料研究、数据分析、走访调查、面对面座谈等方式进行，数据处理采取集中分析方法开展。
绩效评价工作过程	接受委托任务、前期调研、拟定方案、现场评价、撰写

	报告、资料归档（2024 年 7 月 30 日- 9 月 10 日）。
--	-------------------------------------

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论		评价得分		90.07		评价等级		优	
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计			
	得分率	86.67%	87.85%	100%	81.67%	90.07%			

五、存在问题

一是预算绩效目标科学性、合理性不足，绩效指标未细化量化，部分绩效指标设置不合理。
二是预算执行率有待提高。
三是未建立专项债券项目本息偿还方案。

六、有关对策建议

1. 合理设置绩效指标，加强预算绩效管理。一是建议项目建设单位以项目总目标为导向，设置的三级指标要与总目标的实现程度相匹配；二是建议项目建设单位树立绩效管理意识，通过对建设内容的梳理，编制切实可行的绩效目标。
2. 强化预算资金与支出资金匹配度，提高预算执行效率。加大对项目资金预算执行情况的监督检查力度，建立监督检查工作台账，发现问题及时记录并进行整改，在确保项目顺利实施的前提下，安全、高效地使用资金。
3. 建立专项债券项目本息偿还方案。建议项目建设单位组织或委托专业人员编制项目本息偿还方案，确保方案切实可行。
4. 加强监督检查，落实监管责任。建议项目建设单位加强对项目实施的日常监管和监督检查，落实主体责任和监管责任，强化建设进度、质量安全、计划执行、资金使用、交（竣）工验收的监督管理，加强项目相关信息报送工作。

七、其他需要说明的事项

1. 本次绩效评价所需资料均由民乐县水务局工作人员提供。
2. 本次绩效评价各项指标得分四舍五入保留两位小数。